

Az interpelláció címe: Spar-talányok

Az interpelláció címzettje: Fülöp Zsolt polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

A képviselő-testületi üléseken a Spar Projekt előrehaladásáról kapott tájékoztatókkal kapcsolatos kérdéseim a következők:

1. A 2024.09.25-i képviselő-testületi üléssel bezárólag minden ülésre olyan ütemtervet mellékeltek a tájékoztatóhoz, amelyik szerint az út- és parkolóépítés 2023. október elején indul és 3 hónappal később, 2023. december végéig befejeződik. Azóta mindig olyan ütemtervet mellékelnek, amelyiken az út- és parkolóépítés ugyancsak 2023. október elején indul, de 15 hónap után, 2024 végén fejeződik be – amit követ 2025 januárjában a forgalomba helyezése. Legyen szíves magyarázatot adni ennek a 12 hónapos különbségnek az okáról, és arról, hogy az okokról eddig miért nem tájékoztatták a képviselő-testületet. Az összehasonlítás megkönnyítéshez mellékelem a 2024.09.25-i és a 2025.01.30-i képviselő-testületi ülésekre bemutatott ütemtervet.
2. A 2024.12.12-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett tájékoztatóban a következő olvasható: *„Megkezdődött a járdák és a park műszaki átadás átvétel folyamata, amely várhatóan december végén zárul le.”*, a 2025.01.30-i ülésre előterjesztett tájékoztatóban pedig a következő: *„A járdák és a park műszaki átadása a hatóságok bevonásával folyamatban van. A végleges befejezés március elejére várható.”* Mi történt másfél hónap alatt, ami indokolná ezt a három hónapos (újabb) csúszást, miért nem ad erre magyarázatot a tájékoztató, és miért nem látszik ez a változás az ütemterven? Egyúttal kérem, hogy a következőkben a tájékoztatókban szerepeljenek a változások okai is, valamint a mellékelt ütemterven láthatók legyenek a változások.

Szentendre, 2025. január 26.

Tisztelettel:

Dr. Filó András  
képviselő