

Az „Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése” projekt megvalósítására 2005. augusztus 22-én kötött, 136-59/2005/VIII. kódszámú, 2006. június 30-án módosított

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítása

#### Szerződő felek:

egyrésről **Szentendre Város Önkormányzata**

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54.

adószám: 15395364-2-13

önkormányzati azonosító: 395368

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **BOLA-TERRA Konzorcium**

/Bola 95 Kft./

székhely: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

/Terra 89 Közműépítő Kft./

2000 Szentendre, Közúzó u.

1.

postacím: 2000 Szentendre, Közúzó u. 1.

adóigazgatási szám: 12049679-2-13

10229992-2-13

cégbejegyzés helye: Pest Megyei Cégbíróság

Pest Megyei Cégbíróság

cégbejegyzés kelte: 1995.09.05.

1989.03.01.

cégbejegyzés száma: 13-09-070247

13-09-060213

mint vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen **Felek**.

Tekintettel arra, hogy az árvízvédelmi töltés építés megkezdését követően a másodfokú vízügyi hatóság visszavonta a vízjogi létesítési engedélyt, és az új eljárás alapján kiadott engedély csak 2006. szeptember 12-én emelkedett jogerőre, Felek a 2005. augusztus 22-én kötött, 136-59/2005/VIII. kódszámú, 2006. június 30-án módosított vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

#### 1. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

##### 4.1. Végteljesítési határidő

Vállalkozó által vállalt végteljesítési határidő (ami a műszaki átadás-átvételi eljárás határnapja): **2007. április 15.**

#### 2. A szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

##### 4.2. Számlázási rend

Vállalkozó az alábbi részteljesítéseket követően jogosult számlát kiállítani **azzal, hogy műszakilag indokolt esetben az egyes részmunkákat legfeljebb további 2 szakaszra lehet bontani és ennek megfelelően – arányosan – leszámlázni:**

1. *részmunka*
  - *tartalma: töltésépítés komplex előkészítési munkái (bozót- és cserjeirtás, fakivágás, tuskókiszedés, humuszleszedés, kedvezőtlen töltésanyag eltávolítása, kerítések bontása, meglévő töltés lépcsőzése, töltésalapozás).*
  - *részszámla összege: **20.725.000,- Ft + ÁFA***
  - *részteljesítési határideje: **2006.11.30.***
2. *részmunka*
  - *tartalma: töltésépítés komplexen (közművek és aknák átépítése, magasítása is) a 0+844 és az 1+987 szelvények között*
  - *részszámla összege: **45.734.000,- Ft + ÁFA***
  - *részteljesítési határideje: **2006.12.15.***
3. *részmunka*
  - *tartalma: töltésépítés komplexen (rézsűvédelem, földtámfal, közművek és aknák átépítése, magasítása is) a 0+000 és a 0+844 szelvények között*
  - *részszámla összege: **33.675.000,- Ft + ÁFA***
  - *részteljesítési határideje: **2006.11.15.***
4. *részmunka*
  - *tartalma: töltésépítés komplexen (rézsűvédelem, kerítésépítés, kerítés megvilágítás munkái, földtámfal, közművek és aknák átépítése, magasítása is) az 1+987 és a 3+082 szelvények között*
  - *részszámla összege: **44.775.500,- Ft + ÁFA***
  - *részteljesítési határideje: **2007.03.15.***
5. *részmunka*
  - *tartalma: kerékpárút építés komplexen és befejezési munkák (pályaszerkezet építés, padkaépítés, útburkolati jelek festése, jelzőtáblák és sorompók építése, felületrendezés, humuszterítés, füvesítés)*
  - *részszámla összege: **57.914.000,- Ft + ÁFA***
  - *teljesítési határideje: **2007.04.15.***
6. *részmunka*
  - *tartalma: nyilvános WC-épület felújítási munkái*
  - *részszámla összege: **9.110.100,- Ft + ÁFA***
  - *teljesítési határideje: **2006.06.30.***
7. *részmunka*
  - *tartalma: kerékpáros pihenő (megálló) kiépítése*
  - *részszámla összege: **3.293.200,- Ft + ÁFA***
  - *teljesítési határideje: **2007.04.01.***

**A számlákat** – a műszaki ellenőr teljesítés igazolásának csatolásával – **3 példányban** kell a Megrendelő nevére és címére kiállítani és részére megküldeni.

A Műszaki ellenőr teljesítés-igazolást csak a neki **3 példányban** átadott **számlatervezet** ellenőrzése és igazolása után ad. A teljesítésigazolástól eltérő tartalommal benyújtott számlát a Megrendelő jogosult kifizetés nélkül visszaküldeni; az ebből eredő anyagi és egyéb kár kizárólag a Vállalkozót terheli.

*A Megrendelő a befogadott számlákat a 12001008-00122568-02900005 számú, Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett Árvízvédelmi töltés és kerékpárút építés alszámláról banki átutalással egyenlíti ki, a számla benyújtásától számított **75 napon belül**. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatra tarthat igényt Vállalkozó.*

**3. A szerződés 4.3.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:**

**4.3.2. Jótéjesítési (jótállási) biztosíték**

*A jótéjesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a vállalkozó nem végzi el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságokat. Megrendelő a jótéjesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére - igénybeveheti, amennyiben vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jótéjesítési biztosítékból jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.*

*Jótéjesítési biztosíték összege: **20.000.000,- forint**.*

*A vállalkozó a jótéjesítési biztosítékot a teljes jótállási időszakra, azaz **2007.04.15-től 2010.04.15-ig** bocsátja rendelkezésre. Ezen biztosítékot fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező érvényű bankgarancia igazolással, vagy készpénzben történő felajánlással, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - a biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvénnel lehet teljesíteni.*

*Ha a hibafelelősségi időszakban vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát abból megtéríteni.*

**4. A munkaterület átadása-átvétele az Építési Naplóban történő bejegyzések szerint történik.**

**5. A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.**

Jelen szerződésmódosítás hét (7), egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből öt (5) példány Megrendelőt, két (2) példány Vállalkozót illet.

Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Kelt Szentendrén, 2006. október hó ..... napján.

.....  
**dr. Dietz Ferenc**

polgármester

*Szentendre Város Önkormányzata*  
**MEGRENDELŐ**

**dr. Molnár Ildikó**

jegyző

.....  
**Bodó Lajos**

ügyv. ig.

**BOLA 95 Kft.**

**BOLA-TERRA Konzorcium**  
**VÁLLALKOZÓ**

**Margaritovitsné**

**Fenyvesi Margit**

ügyv. ig.

**TERRA 89 Kft.**